

## ОТЧЕТ

### о выполнении План-графика подготовки и реализации проекта «Замена котлоагрегата ст.№10 БКЗ-220-100 на новый типа Е-250-9,8-545 КТ» по итогам июля 2024 г.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 3 Инвестиционного соглашения на модернизацию, реконструкцию, расширение и(или) обновление Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) на 2026-2032 годы, заключенного Министерством энергетики Республики Казахстан и ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) №33 от 06.05.2024г., был разработан, утвержден руководством компании и предоставлен План-график подготовки и реализации проекта «Замена котлоагрегата ст.№10 БКЗ-220-100 на новый типа Е-250-9,8-545 КТ» (далее – «План-график»).

Согласно План-графику в настоящее время ведутся подготовительные работы к этапу 4 «Разработка проектно-сметной документации».

По состоянию на 01 августа 2024 г.:

**1. Завершены работы по демонтажу котлоагрегата ст.№10 типа БКЗ-220-100 ЖТЭЦ, в рамках заключенного договора Р2100002434 от 28.12.2020 г. с ТОО «Монтажник-ЭМ».**

**2. В соответствии с заключенными договорами Р2100005313 от 23.07.2021г. и Р2100007409 от 11.05.2022 г. с ТОО «Монтажник-ЭМ» основное оборудование поставлено на ЖТЭЦ.**

**3. Ведутся работы по разработке задания на проектирование на «Замену котлоагрегата ст.№10 ЖТЭЦ» с учетом двух вариантов строительства (1 вариант – на существующей ячейке, 2 вариант – с торца котельного цеха с расширением главного корпуса), с последующей разработкой проектно-сметной документации в рамках заключенного ЕРС контракта Р2100004493 от 19.05.2021 г. с ТОО «Монтажник-ЭМ».**

Директор ДКСИИ  
ТОО «Kazakhmys Energy»  
(Казахмыс Энерджи)



Г.Г. Шатунов