

Желтоқсан қ., 34 ғ., Жезқазған қ.  
Ұлытау облысы, 100600

060 есептік орам, 52 А кұрылыс,  
Топар кенті, Абай ауданы,  
Қарағанды облысы, 100116  
БСН 110140012821, КБЕ 17  
тел.: 8(72153) 31043  
тел/факс: 8(72153) 31575  
kazakhmys-energy@kazakhmys.kz

20 25 жылғы Янауыл

100600, область Ұлытау  
г. Жезқазған, ул. Желтоқсан, зд.34

100116, Қарағанды облысы,  
Абайский район, пос. Топар,  
учетный квартал 060, строение 52А  
БИН 110140012821, КБЕ 17  
тел.: 8(72153) 31043  
тел/факс: 8(72153) 31575  
kazakhmys-energy@kazakhmys.kz

от 28 февраля 20 25 года  
№ 01-03/409

Руководителю секретариата  
Совета рынка  
Темирханову Т.К.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 3 Инвестиционного соглашения на модернизацию, реконструкцию, расширение и(или) обновление Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Қазақмыс Энерджи) на 2022-2029 годы, заключенного Министерством энергетикис Республики Казахстан и ТОО «Kazakhmys Energy» (Қазақмыс Энерджи) №34 от 06.05.2024г., направляем отчет об исполнении План-графика подготовки и реализации проекта «Замена котлоагрегата ст.№8 типа ТП-13Б с заменой основных узлов, барабана и внедрением АСУТП» по итогам февраля 2025г.

Генеральный директор



Т.И. Утегенов

Исп. Абдиқаримов М.А.  
Тел. 87102748215

## ОТЧЕТ

### о выполнении План-графика подготовки и реализации проекта «Замена котлоагрегата ст.№8 типа ТП-13Б с заменой основных узлов, барабана и внедрением АСУТП» по итогам февраля 2025г.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 3 Инвестиционного соглашения на модернизацию, реконструкцию, расширение и(или) обновление Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) на 2022-2029 годы, заключенного Министерством энергетики Республики Казахстан и ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) №34 от 06.05.2024г., был разработан, утвержден руководством компании и предоставлен План-график подготовки и реализации проекта «Замена котлоагрегата ст.№8 типа ТП-13Б с заменой основных узлов, барабана и внедрением АСУТП» (далее – «План-график»).

Согласно План-графику в настоящее время строительно-монтажные работы завершены. Котлоагрегат включен в промышленно-опытную эксплуатацию.

По состоянию на 01 марта 2025г.:

**1. Заключен договор P2100010072 от 29.05.2024г. с ТОО «Фирма «Казэнергонадка» на разработку проекта «Реконструкция КА ст.№8 ЖТЭЦ».** Проект предоставлен и принят техническими специалистами ЖТЭЦ.

**2. В соответствии с заключенным договором P2100004504 от 19.05.2021г. с ТОО «Монтажник-ЭМ».** Строительно-монтажные работы завершены. Котлоагрегат включен в промышленно-опытную эксплуатацию.

**3. Закуп ТМЦ производится** силами департамента централизованных закупок ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи). На текущую дату договора заключены на 100%. Поставлено – 100%.

**4. Внедрение АСУТП.** Произведен закуп и поставка программно-технического комплекса (ПТК). Совместно с проектной организацией определены компоновка часть (шкафы РТЗО, контроллеры, коммутаторы) произведена поставка и смонтирована.

**5. На текущую дату** ведутся работы по сборке необходимой документации для подписания акта ввода объекта в эксплуатацию.

**6.**