

ОТЧЕТ

о выполнении План-графика подготовки и реализации проекта «Установка нового котлоагрегата ст. №5 типа Е-270-9,8-540 КТ» по итогам февраля 2025 г.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 3 Инвестиционного соглашения на модернизацию, реконструкцию, расширение и(или) обновление Балхашской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) на 2022-2031 годы, заключенного Министерством энергетики Республики Казахстан и ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) №35 от 06.05.2024 г., был разработан, утвержден руководством компании и предоставлен План-график подготовки и реализации проекта «Установка нового котлоагрегата ст. №5 типа Е-270-9,8-540 КТ» (далее – «План-график»).

Согласно План-графику в настоящее время проект «Установка нового котлоагрегата ст. №5 типа Е-270-9,8-540 КТ» находится на этапе 3 «Корректировка проекта», с проектной организацией договор заключен. На данный момент проектной организацией ведутся следующие работы:

- разрабатывает главную тепловую схему;
- подготовительные работы по проведению геодезических изысканий в части уточнения для размещения газоочистного оборудования.

Так же рассматривается вопрос возможности установки газоочистного оборудования соответствующего нормативам справочника НДТ, ведется проработка с специализированными компаниями Республики Кореи и КНР.

По состоянию на 01 марта 2025 г.:

1. С мая 2021 г. по июль 2023 г. по проекту проделаны следующие работы:

- установлен барабан и каркас котла;
- установлен водяной экономайзер 1,2 ст.;
- опускные трубы из барабана;
- экранные подъемные трубы;
- пароперегреватель, воздухоподогреватель, пароохладитель;
- проведен демонтаж дымовых труб ст. №1, 2;
- демонтаж КА ст.1, 2 с каркасом здания котельного цеха;
- перекладка мазутопровода из зоны строительства КА ст. №5.

2. С октября 2023 года котлоагрегат ст. №5 находится в консервации.