

## ОТЧЕТ

### о выполнении План-графика подготовки и реализации проекта «Замена котлоагрегата ст.№8 типа ТП-13Б с заменой основных узлов, барабана и внедрением АСУТП» по итогам августа 2024г.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 3 Инвестиционного соглашения на модернизацию, реконструкцию, расширение и(или) обновление Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) на 2022-2029 годы, заключенного Министерством энергетики Республики Казахстан и ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) №34 от 06.05.2024г., был разработан, утвержден руководством компании и предоставлен План-график подготовки и реализации проекта «Замена котлоагрегата ст.№8 типа ТП-13Б с заменой основных узлов, барабана и внедрением АСУТП» (далее – «План-график»).

Согласно План-графику в настоящее время ведутся работы по этапам 3 «Разработка проектно-сметной документации» и 4 «Строительно-монтажные работы».

По состоянию на 01 сентября 2024г.:

**1. Заключен договор P2100010072 от 29.05.2024г. с ТОО «Фирма «Казэнергоналадка» на разработку проекта «Реконструкция КА ст.№8 ЖТЭЦ».** Планируемый срок сдачи ПСД ноябрь 2024г.

**2. В соответствии с заключенным договором P2100004504 от 19.05.2021г. с ТОО «Монтажник-ЭМ», ведутся строительно-монтажные работы.** Планируемый срок завершения работ – 31.12.2024г. Выполнены работы по монтажу барабана, конвективного пароперегревателя, водяного экономайзера, воздухоподогревателя всех трех ярусов, радиационного пароперегревателя, коробов горячего и слабоподогретого воздуха, конвективного потолочного пароперегревателя). На текущую дату работы завершены на 70%.

**3. Закуп ТМЦ производится** силами департамента централизованных закупок ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи). На текущую дату договора заключены на 92%. Поставлено – 85%.

**4. Внедрение АСУТП.** Произведен закуп и поставка программно-технического комплекса (ПТК). Совместно с проектной организацией определены компонуемая часть (шкафы РТЗО, контроллеры, коммутаторы) и поданы на закуп. Ожидаемые сроки поставки - ноябрь 2024 г.

Директор ДКСИИ  
ТОО «Kazakhmys Energy»  
(Казахмыс Энерджи)



Г.Г. Шатунов