

Желтоқсан к., 34 ғ., Жезқазған қ.
Ұлытау облысы, 100600

060 есептік орам, 52 А құрылыс,
Топар кенті, Абай ауданы,
Қарағанды облысы, 100116
БСН 110140012821, КБЕ 17
тел.: 8(72153) 31043
тел/факс: 8(72153) 31575
kazakhmys-energy@kazakhmys.kz

20 25 жылғы Ақпанта

100600, область Ұлытау
г. Жезқазған, ул. Желтоқсан, зд.34

100116, Карагандинская область,
Абайский район, пос.Топар,
учетный квартал 060, строение 52А
БИН 110140012821, КБЕ 17
тел.: 8(72153) 31043
тел/факс: 8(72153) 31575
kazakhmys-energy@kazakhmys.kz

от Января 20 25 года
№ 01-02/43

Нарық кеңесі
хатшылығының басшысы
Т.К. Темирхановқа

Қазақстан Республикасы энергетика министрлігі мен «Kazakhmys Energy» (Қазақмыс Энерджи) ЖШС 06.05.2024 жылғы №35 жасалған, 2022-2031 жылдарына «Kazakhmys Energy» (Қазақмыс Энерджи) ЖШС Балқаш ЖЭО жаңғыртуға, қайта құруға, кеңейтуге және (немесе) жаңартуға арналған Инвестициялық келісімнің 3-тармағының 5) тармақшасына сәйкес, 2024ж. желтоқсан қорытындысы бойынша «Т-50/60-8,8/0,12 типті жаңа турбоагрегатын орнату» жобасын дайындау мен жүзеге асырудың Жоспар-кестесін орындау туралы есепті және «Е-270-9,8-540 КТ типті ст.№5 жаңа қазандық агрегатын орнату» жобасын дайындау мен жүзеге асырудың Жоспар-кестесін орындау туралы есепті жібереміз.

Бас директоры



Т.И. Утегенов


Орын.: Аушакиров Ж.А.
Тел.: 8 (71036) 4-19-40

«Kazakhmys Energy» (Қазақмыс Энерджи) ЖШС	ТОО «Kazakhmys Energy» (Қазақмыс Энерджи)
от « 08 » 08 2025 ж/г.	
№ 0-02/43	
100600, Қазақстан Республикасы, обл. Улытау, Жезғазған қ., Желтоқсан қ., 34	
100600, Республика Қазақстан, обл. Улытау, Жезғазған, ул. Желтоқсан, 34	

Руководителю
Секретариата Совета рынка
Темирханову Т.К.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 3 Инвестиционного соглашения на модернизацию, реконструкцию, расширение и (или) обновление Балхашской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Қазақмыс Энерджи) на 2022-2031 годы, заключенного Министерством энергетики Республики Казахстан и ТОО «Kazakhmys Energy» (Қазақмыс Энерджи) №35 от 06.05.2024 г., направляем отчет об исполнении План-графика подготовки и реализации проекта «Установка нового котлоагрегата ст. №5 типа Е-270-9,8-540 КТ» и отчет об исполнении План-графика подготовки и исполнения реализации проекта «Установка нового турбоагрегата типа Т-50/60-8,8/0,12» по итогам декабря 2024 г.

Генеральный директор
ТОО «Kazakhmys Energy»
(Қазақмыс Энерджи)



Т.И. Утегенов

Исп.: Аушакиров Ж.А.
Тел.: 8 (71036) 4-19-40

ОТЧЕТ

о выполнении План-графика подготовки и реализации проекта «Установка нового котлоагрегата ст. №5 типа Е-270-9,8-540 КТ» по итогам декабря 2024 г.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 3 Инвестиционного соглашения на модернизацию, реконструкцию, расширение и(или) обновление Балхашской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) на 2022-2031 годы, заключенного Министерством энергетики Республики Казахстан и ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) №35 от 06.05.2024 г., был разработан, утвержден руководством компании и предоставлен План-график подготовки и реализации проекта «Установка нового котлоагрегата ст. №5 типа Е-270-9,8-540 КТ» (далее – «План-график»).

Согласно План-графику в настоящее время проект «Установка нового котлоагрегата ст. №5 типа Е-270-9,8-540 КТ» находится на этапе 3 «Корректировка проекта», ведется работа по заключению договора с проектной организацией, договор на стадии подписания. Так же рассматривается вопрос возможности установки газоочистного оборудования соответствующего нормативам справочника НДТ, ведется проработка с специализированными компаниями Республики Кореи и КНР.

По состоянию на 01 января 2025 г.:

1. С мая 2021 г. по июль 2023 г. по проекту проделаны следующие работы:

- установлен барабан и каркас котла;
- установлен водяной экономайзер 1,2 ст.;
- опускные трубы из барабана;
- экранные подъемные трубы;
- пароперегреватель, воздухоподогреватель, пароохладитель;
- проведен демонтаж дымовых труб ст. №1, 2;
- демонтаж КА ст.1, 2 с каркасом здания котельного цеха;
- перекладка мазутопровода из зоны строительства КА ст. №5.

2. С октября 2023 года котлоагрегат ст. №5 находится в консервации.