

Желтоқсан қ., 34 ғ., Жезказған қ.
Ұлытау облысы, 100600

060 есептік орам, 52 А құрылыс,
Топар кенті, Абай ауданы,
Қарағанды облысы, 100116
БСН 110140012821, КБЕ 17
тел.: 8(72153) 31043
тел/факс: 8(72153) 31575
kazakhmys-energy@kazakhmys.kz

20 14 жылғы 16 қаңтар

100600, область Ұлытау
г. Жезказған, ул. Желтоқсан, зл.34

100116, Карагандинская область,
Абайский район, пос. Топар,
учетный квартал 060, строение 52А
БИН 110140012821, КБЕ 17
тел.: 8(72153) 31043
тел/факс: 8(72153) 31575
kazakhmys-energy@kazakhmys.kz


от 4500000000 2024 года

№ 01-02/1574

Нарық кеңесі
хатшылығының басшысы
Т.К. Темирхановқа

Қазақстан Республикасы энергетика министрлігі мен «Kazakhmys Energy» (Қазақмыс Энерджи) ЖШС 06.05.2024 жылғы №35 жасалған, 2022-2031 жылдарына «Kazakhmys Energy» (Қазақмыс Энерджи) ЖШС Балқаш ЖЭО жаңғыртуға, қайта құруға, кеңейтуге және (немесе) жаңартуға арналған Инвестициялық келісімнің 3-тармағының 5) тармақшасына сәйкес, 2024ж. қыркүйек қорытындысы бойынша «Т-50/60-8,8/0,12 типті жаңа турбоагрегатын орнату» жобасын дайындау мен жүзеге асырудың Жоспар-кестесін орындау туралы есепті және «Е-270-9,8-540 КТ типті ст.№5 жаңа қазандық агрегатын орнату» жобасын дайындау мен жүзеге асырудың Жоспар-кестесін орындау туралы есепті жібереміз.

Бас директоры



Т.И. Утегенов

Орын.: Аушакиров Ж.А.
Тел.: 8 (71036) 4-19-40

| | |
|---|---|
| «Kazakhmys Energy» (Қазақмыс Энерджи) ЖШС | ТОО «Kazakhmys Energy» (Қазақмыс Энерджи) |
| от «15» 10 2024 ж/г. № 0-12/1514 | |
| 100600, Қазақстан Республикасы, обл. Ұлытау, Жезқазған қ., Желтоқсан қ., 34 100600, Республика Казахстан, обл. Ұлытау, г. Жезқазған, ул. Желтоқсан, 34 | |

Руководителю
Секретариата Совета рынка
Темирханову Т.К.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 3 Инвестиционного соглашения на модернизацию, реконструкцию, расширение и (или) обновление Балхашской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Қазақмыс Энерджи) на 2022-2031 годы, заключенного Министерством энергетики Республики Казахстан и ТОО «Kazakhmys Energy» (Қазақмыс Энерджи) №35 от 06.05.2024 г., направляем отчет об исполнении План-графика подготовки и реализации проекта «Установка нового котлоагрегата ст. №5 типа Е-270-9,8-540 КТ» и отчет об исполнении План-графика подготовки и исполнения реализации проекта «Установка нового турбоагрегата типа Т-50/60-8,8/0,12» по итогам сентября 2024 г.

Генеральный директор
ТОО «Kazakhmys Energy»
(Қазақмыс Энерджи)

Т.И. Утегенов

Исп.: Аушакиров Ж.А.
Тел.: 8 (71036) 4-19-40

ОТЧЕТ
о выполнении План-графика подготовки и реализации
проекта «Установка нового турбоагрегата типа Т-50/60-8,8/0,12»
по итогам сентября 2024 г.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 3 Инвестиционного соглашения на модернизацию, реконструкцию, расширение и(или) обновление Балхашской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) на 2022-2031 годы, заключенного Министерством энергетики Республики Казахстан и ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) №35 от 06.05.2024 г., был разработан, утвержден руководством компании и предоставлен План-график подготовки и реализации проекта «Установка нового турбоагрегата типа Т-50/60-8,8/0,12» (далее – «План-график»).

Согласно План-графику в настоящее время ведутся подготовительные работы к этапу 1 «Разработка проектно-сметной документации».

По состоянию на 01 октября 2024 г.:

1. Ведутся работы по разработке задания на проектирование на «Установку нового турбоагрегата типа Т-50/60-8,8/0,12» с последующим направлением в Департамент централизованных закупок ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) для проработки рынка и определения потенциальных поставщиков услуги.