

Желтоқсан қ., 34 ғ., Жезқазған қ.  
Ұлытау облысы, 100600

060 есептік орам, 52 А құрылыс,  
Топар кенті, Абай ауданы,  
Қарағанды облысы, 100116  
БСН 110140012821, КБЕ 17  
тел.: 8(72153) 31043  
тел/факс: 8(72153) 31575  
kazakhmys-energy@kazakhmys.kz

20 25 жылғы 30 қаңтар

100600, область Ұлытау  
г. Жезқазған, ул. Желтоқсан, зд.34

100116, Қараганинская область,  
Абайский район, пос.Топар,  
учетный квартал 060, строение 52А  
БИН 110140012821, КБЕ 17  
тел.: 8(72153) 31043  
тел/факс: 8(72153) 31575  
kazakhmys-energy@kazakhmys.kz

от 30 қаңтар 2025 года

№ 01-03/229

Руководителю секретариата  
Совета рынка  
Темирханову Т.К.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 3 Инвестиционного соглашения на модернизацию, реконструкцию, расширение и(или) обновление Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Қазақмыс Энерджи) на 2026-2032 годы, заключенного Министерством энергетики Республики Казахстан и ТОО «Kazakhmys Energy» (Қазақмыс Энерджи) №33 от 06.05.2024 г., направляем отчет об исполнении План-графика подготовки и реализации проектов «Замена котлоагрегата ст.№10 БКЗ-220-100 на новый типа Е-250-9,8-545 КТ» по итогам января 2025г.

Генеральный директор



Т.И. Утегенов

Исп. Абдикаримов М.А.  
Тел. 87102748215

## ОТЧЕТ

### о выполнении План-графика подготовки и реализации проекта «Замена котлоагрегата ст.№10 БКЗ-220-100 на новый типа Е-250-9,8-545 КТ» по итогам января 2025 г.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 3 Инвестиционного соглашения на модернизацию, реконструкцию, расширение и(или) обновление Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) на 2026-2032 годы, заключенного Министерством энергетики Республики Казахстан и ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) №33 от 06.05.2024г., был разработан, утвержден руководством компании и предоставлен План-график подготовки и реализации проекта «Замена котлоагрегата ст.№10 БКЗ-220-100 на новый типа Е-250-9,8-545 КТ» (далее – «План-график»).

Согласно План-графику в настоящее время ведутся подготовительные работы к этапу 4 «Разработка проектно-сметной документации».

По состоянию на 01 февраля 2025г.:

**1. Завершены работы по демонтажу котлоагрегата ст.№10 типа БКЗ-220-100 ЖТЭЦ, в рамках заключенного договора Р2100002434 от 28.12.2020 г. с ТОО «Монтажник-ЭМ».**

**2. В соответствии с заключенными договорами Р2100005313 от 23.07.2021г. и Р2100007409 от 11.05.2022 г. с ТОО «Монтажник-ЭМ» основное оборудование поставлено на склад ЖТЭЦ.**

**3. Разработано задание на проектирование на «Замену котлоагрегата ст.№10 типа БКЗ-2209,8-540 на котлоагрегат типа Е-250-9,8-545 КТ Жезказганской ТЭЦ».** Ведутся работы по проработке рынке подрядчиков для заключения договора на проектирование.