

Желтоқсан қ., 34 ғ., Жезказған қ.
Ұлытау облысы, 100600

060 есептік орам, 52 А құрылыс,
Топар кенті, Абай ауданы,
Қарағанды облысы, 100116
БСН 110140012821, КБЕ 17
тел.: 8(72153) 31043
тел/факс: 8(72153) 31575
kazakhmys-energy@kazakhmys.kz

20 15 жылғы 16 қаңтар

100600, область Ұлытау
г. Жезказған, ул. Желтоқсан, зл.34

100116, Қарағандинская область,
Абайский район, пос.Топар,
учетный квартал 060, строение 52А
БИН 110140012821, КБЕ 17
тел.: 8(72153) 31043
тел/факс: 8(72153) 31575
kazakhmys-energy@kazakhmys.kz

от 16 сәуірі 20 15 года
№ 01-03/38

Руководителю секретариата
Совета рынка
Темирханову Т.К.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 3 Инвестиционного соглашения на модернизацию, реконструкцию, расширение и(или) обновление Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Қазақұыс Энерджи) на 2022-2029 годы, заключенного Министерством энергетики Республики Қазақстан и ТОО «Kazakhmys Energy» (Қазақұыс Энерджи) №34 от 06.05.2024г., направляем отчет об исполнении План-графика подготовки и реализации проекта «Замена котлоагрегата ст.№8 типа ТП-13Б с заменой основных узлов, барабана и внедрением АСУТП» по итогам декабря 2024г.

Генеральный директор



Т.И. Утегенов

ОТЧЕТ

о выполнении План-графика подготовки и реализации проекта «Замена котлоагрегата ст.№8 типа ТП-13Б с заменой основных узлов, барабана и внедрением АСУТП» по итогам декабря 2024г.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 3 Инвестиционного соглашения на модернизацию, реконструкцию, расширение и(или) обновление Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) на 2022-2029 годы, заключенного Министерством энергетики Республики Казахстан и ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) №34 от 06.05.2024г., был разработан, утвержден руководством компании и предоставлен План-график подготовки и реализации проекта «Замена котлоагрегата ст.№8 типа ТП-13Б с заменой основных узлов, барабана и внедрением АСУТП» (далее – «План-график»).

Согласно План-графику в настоящее время строительно-монтажные работы завершены. Котлоагрегат включен в промышленно-опытную эксплуатацию.

По состоянию на 01 января 2025г.:

1. Заключен договор P2100010072 от 29.05.2024г. с ТОО «Фирма «Казэнергоналадка» на разработку проекта «Реконструкция КА ст.№8 ЖТЭЦ». Проект предоставлен и принят техническими специалистами ЖТЭЦ.

2. В соответствии с заключенным договором P2100004504 от 19.05.2021г. с ТОО «Монтажник-ЭМ». Строительно-монтажные работы завершены. Котлоагрегат включен в промышленно-опытную эксплуатацию.

3. Закуп ТМЦ производится силами департамента централизованных закупок ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи). На текущую дату договора заключены на 100%. Поставлено – 100%.

4. Внедрение АСУТП. Произведен закуп и поставка программно-технического комплекса (ПТК). Совместно с проектной организацией определены компоновка часть (шкафы РТЗО, контроллеры, коммутаторы) произведена поставка и смонтирована.